

**Информация
о выполненных работах по капитальному ремонту многоквартирного
жилого дома по адресу: Октябрьская площадь,4
по состоянию на 31.12.2012г.**

Раздел. Статья "Капитальный ремонт":

➤ Договор №1 от 1.07.2012г.
на сумму 5 013 257 руб.

-средства областного бюджета: 3 448 118 руб.;
-средства местного бюджета: 1 314 476 руб.;
-средства собственников : 250 663 руб.-в размере 5% от стоимости договора

оплачено жителями	Наименование работ	№ сметы	Дата проведения работ	Сумма выполненных работ, руб.	Остаток денежн. Средств. руб.
	Ремонт фасада	1	23.08.12	1 324 254	
	Ремонт центрального отопления	2	15.10.12	1 757 799	
	Ремонт отмостки	2	15.11.12	150 337	
	Ремонт фасада	3	04.12.12	321 333	
	Ремонт холодного водоснабжения	5	10.12.12	190 281	
	Ремонт горячего водоснабжения	6	10.12.12	351 842	
	Ремонт подъездов	11	14.12.12	917 411	
	ИТОГО выполнено работ на сумму:			5 013 257	

➤ Договор на выполнение работ по проведению энергетического обследования (энергоаудит) №ЭА-1 от 10.08.2012г.
на сумму 65 000 руб.

-средства областного бюджета: 44 707 руб.;
-средства местного бюджета: 17 043 руб.;
-средства собственников : 3 250 руб.-в размере 5% от стоимости договора

оплачено жителями	Наименование работ	№ сметы	Дата проведения работ	Сумма выполненных работ, руб.	Остаток денежн. Средств. руб.
	Выполнение работ по проведению энергетического обследования (энергоаудит)	ЭА-1-01	09.11.12	65 000	
	ИТОГО сдано работ по энергоаудиту на сумму:			65 000	

Информацию подготовил Коваленко Т.Г.
УК ООО «Турмалин»

Тел.: 8(8634) 318-349